检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 Report No.	DHJ2026100733
受检单位 Client	中山市鑫威织造有限公司
受检单位地址 Address	中山市三乡镇平南工业区金宏路30号之二区2楼
样品名称 Description	洁净室
型号/等级 Model/Type	十万级
项目编号 Project No.	——
管理编号 Management No.	见内页
设计单位 Designing institutions	——

报告专用章

批 准 人 Approved by

审 核 员 Inspected by

检 测 员 Tested by

检测日期 Test Date 2026 年 10 月 22 日 (Year Month Day)

签发日期 Date of issue 2026 年 10 月 23 日 (Year Month Day)

地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路163号广弘美居D栋501-3
Add:501-3, Building D, Guanghong Meiju, No. 163, Pingxin North Road, Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City
电话（Tel）：0755-28905479 传真（Fax）：0755-28905479 邮编（Post Code）:518111
网址（Http）：www.dhmtlab.com 邮箱（E-mail）：dinghuajl@163.com

检 测 说 明

TEST DIRECTIONS

报告编号 DHJ2026100733

Report No.

本公司质量管理体系按照ISO/IEC 17025：2017运行。

The quality system of DHMT is in accordance with ISO/IEC 17025：2017

1、报告无“检验检测专用章”无效。

The report is invalid without a "Special Seal for Inspection and Testing".

2、报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

3、本检测报告仅对所检样品负责。

This testing report is only responsible for the tested samples .

4、未经本单位批准，部分采用本报告内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our academy.

5、对本次检测若有异议，委托方应于收到检测报告之日起十五日内向本实验室提出。

If there is any objection concerning the laboratory, the Client should inform the issuing laboratory within 15 days from the date of the device under test return to the client.

6、未经本检测机构书面同意，不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the written consent of this testing institution, it is not allowed to use the testing results for improper publicity without authorization.

检 测 说 明

TEST DIRECTIONS

报告编号 DHJ2026100733

Report No.

7、本次检测所使用的主要检测标准设备：

Main standards of measurement used for this Test:

名称 **Name**	型号 **Model**	编号 **Serial No.**
尘埃粒子计数器	CLJ-E3016	QDJC02200328
手持式温湿度检测仪	OHR-WS60	250922288
压差计	DR550	DHSB-JC034
照度计	DLY-1802	H25270098
噪音计	SL-720B	2507012480
风量罩	GTI610	070448

8、检测地点、环境条件：

Place and environmental condition for test:

地点 **Place** 客户公司3三楼

温度 **Temperature** 23.6 ℃ 相对湿度 **Relative Humidity** 54 % 其它 **Others** /

9、检测依据：

Regulation:

GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》

检 测 结 果
Result of Test

报告编号: DHJ2026100733
ReportNo.

一、洁净室各组件运行功能检查： 正常

二、洁净室检测数据：

洁净室状态： 静态 检测人数： 2人

检测地点	洁净级别	检测项目	指标限值	检测结果	
内包间（42.5m²）	十万级	悬浮粒子（颗粒数/m^3）	0.5μm≤3520000	Amax	3843
				UCL	3677
			5μm≤29300	Amax	303
				UCL	280
		照度（LUX)	≥300	平均值	802
		温度（℃）	20~26	/	25.8
		相对湿度（%RH）	30~70	/	51.5
		噪声（dB)	≤60	Amax	53.2
		风量/换气次数（次/h）	≥10	/	18
		静压差（Pa）	≥5	对走廊	7
组装间（29.5m²）	十万级	悬浮粒子（颗粒数/m^3）	0.5μm≤3520000	Amax	27769
				UCL	28033
			5μm≤29300	Amax	315
				UCL	294
		照度（LUX)	≥300	平均值	866
		温度（℃）	20~26	/	25.6
		相对湿度（%RH）	30~70	/	52.7
		噪声（dB)	≤60	Amax	55.1
		风量/换气次数（次/h）	≥10	/	24
		静压差（Pa）	≥5	对走廊	5

检 测 结 果

Result of Test

报告编号: DHJ2026100733
ReportNo.

检测地点	洁净级别	检测项目	指标限值	检测结果	
中间品库（41.3m²）	十万级	悬浮粒子（颗粒数/m^3）	0.5μm≤3520000	Amax	4352
				UCL	3976
			5μm≤29300	Amax	467
				UCL	422
		照度（LUX)	≥300	平均值	1067
		温度（℃）	20~26	/	25.8
		相对湿度（%RH）	30~70	/	51.6
		噪声（dB)	≤60	Amax	54.7
		风量/换气次数（次/h）	≥10	/	20
		静压差（Pa）	≥5	对走廊	12
洁净走廊（27m²）	十万级	悬浮粒子（颗粒数/m^3）	0.5μm≤3520000	Amax	6498
				UCL	6353
			5μm≤29300	Amax	510
				UCL	430
		照度（LUX)	≥300	平均值	858
		温度（℃）	20~26	/	25.9
		相对湿度（%RH）	30~70	/	52.9
		噪声（dB)	≤60	Amax	52.7
		风量/换气次数（次/h）	≥10	/	25
		静压差（Pa）	≥5	对缓冲	10

检 测 结 果

报告编号: DHJ2026100733
ReportNo.

Result of Test

检测地点	洁净级别	检测项目	指标限值	检测结果	
缓冲间（5.8m²）	十万级	悬浮粒子（颗粒数/m^3）	0.5μm≤3520000	Amax	9280
				UCL	10125
			5μm≤29300	Amax	364
				UCL	399
		照度（LUX)	≥300	平均值	874
		温度（℃）	20~26	/	25.9
		相对湿度（%RH）	30~70	/	53.7
		噪声（dB)	≤60	Amax	55.3
		风量/换气次数（次/h）	≥10	/	29
		静压差（Pa）	≥5	对一更	8

三、检测结论

本次所检测区域的检测参数符合GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净室设计规范》要求。

全文结束